

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 088 079

«Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города»

1. Основные положения

Куратор проекта:	Мухартов Андрей Александрович, заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию	<i>Подпись</i>
Руководитель проекта:	Ковалев Алексей Юрьевич, заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода	<i>Подпись</i>
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Мухартов Андрей Александрович, заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию	<i>Подпись</i>

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1.	-	Организационные и координационные мероприятия	675	15.01.20	20.11.21	Отчет по блоку работ	Ковалев А.Ю.
1.1.	P	Формирование рабочей группы проекта	10	15.01.20	14.02.20	Приказ	Гричаникова И.А.
1.2.	P	Определение перечня учреждений и закрепление кураторов	7	10.02.20	17.02.20	Приказ	Прохоренко Н.В.
1.3.	P	Проведение установочного совещания с членами рабочей группы	11	17.02.20	28.02.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Ковалев А.Ю.
1.4.	P	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ОУ (установочное)	3	14.04.20	16.04.20.	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Ковалев А.Ю.
1.5.	P	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ОУ (консультационное)	3	10.11.20	12.11.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Нарожняя Т.М.
1.6.	P	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ОУ (промежуточное)	3	11.02.21	13.02.21	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Журавлев А.С.
1.7.	P	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ОУ (итоговое)	3	17.11.21	20.11.21	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Гричаникова И.А.
1.8.	P	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ДОУ (установочное)	3	14.04.20	16.04.20.	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Чепурина О.В.
1.9.	P	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ДОУ (консультационное)	3	10.11.20	12.11.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Чепурина О.В.

1.10.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ДОУ (промежуточное)	3	11.02.21	13.02.21	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Чепурина О.В.
1.11.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ДОУ (итоговое)	3	17.11.21	20.11.21	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Чепурина О.В.
1.12.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ОУ (установочное)	3	14.04.20	16.04.20.	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Гричаникова И.А
1.13.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ОУ (консультационное)	3	10.11.20	12.11.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Журавлев А.С.
1.14.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ОУ (промежуточное)	3	11.02.21	13.02.21	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Нарожняя Т.М.
1.15.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания с руководителями ОУ (итоговое)	3	17.11.21	20.11.21	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Ковалев А.Ю.
2.	-	Организация работы консультативного дизайн-центра	671	28.02.20	30.12.21	Отчет по блоку работ	Ковалев А.Ю.
2.1.	Р	Создание на базе МБУДО «Юность» консультативного дизайн-центра	15	28.02.20	15.03.20	Приказ	Гричаникова И.А.
2.2.	Р	Разработка и утверждение Положения о работе консультативного дизайн-центра	15	15.03.20	01.04.20	Приказ, положение	Ковалев А.Ю.
2.3.	Р	Разработка и утверждение годовой циклограммы проведения мероприятий на базе консультативного дизайн-центра	20	01.04.20	20.04.20	Приказ, циклограмма	Журавлев А.С.
2.4.	Р	Разработка и утверждение графика работы консультативного дизайн-центра с образовательными учреждениями	10	20.04.20	30.04.20	Приказ, график	Шевченко Е.В.
2.5.	Р	Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, конкурсов, консультаций) консультативным дизайн-центром во 2 квартале 2020	28	01.04.20	30.06.20	Аналитическая справка, фотоматериалы	Ковалев А.Ю.
2.6.	Р	Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, конкурсов, консультаций) консультативным дизайн-центром в 3 квартале 2020 года	28	01.07.20	30.09.20	Аналитическая справка, фотоматериалы	Прохоренко Н.В.
2.7.	Р	Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, конкурсов, консультаций) консультативным дизайн-центром в 4 квартале 2020	28	01.10.20	30.12.20	Аналитическая справка, фотоматериалы	Шевченко Е.В.
2.8.	Р	Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, конкурсов, консультаций) консультативным дизайн-центром в 1 квартале 2021	28	10.01.21	30.03.21	Аналитическая справка, фотоматериалы	Журавлев А.С.
2.9.	Р	Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, конкурсов, консультаций) консультативным дизайн-центром во 2 квартале 2021 года	28	01.04.21	30.06.21	Аналитическая справка, фотоматериалы	Гричаникова И.А.
2.10.	Р	Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, конкурсов, консультаций) консультативным дизайн-центром в 3 квартале 2021 года	28	01.07.21	30.09.21	Аналитическая справка, фотоматериалы	Нарожняя Т.М.

2.11.	Р	Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, конкурсов, консультаций)консультативным дизайн-центром в 4 квартале 2021 года	28	01.10.21	30.12.21	Аналитическая справка, фотоматериалы	Журавлев А.С.
3.	-	Разработка концепций доброжелательного образовательного пространства в образовательных учреждениях		09.06.20	26.03.21	Отчет по блоку работ	Ковалев А.Ю.
3.1.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с ОУ о требованиях к реализации концепций доброжелательного образовательного пространства в условиях современногоОУ	3	09.06.20	11.06.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Ковалев А.Ю.
3.2.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с ОУ о разработке концепции доброжелательного образовательного пространства в условиях ОУ (представление опыта работы ОУ № 15 по разработке концепции)	3	15.09.20	17.09.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Нарожняя Т.М.
3.3.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с ОУ о ходе работы ОУ по реализации мероприятий по созданию доброжелательного образовательного пространства	3	07.12.20	09.12.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Журавлев А.С.
3.4.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с ОУ о представлении лучших практик ОУ по созданию доброжелательного образовательного пространства	3	24.03.21	26.03.21	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Гричаникова И.А
3.5.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с ДОУ о требованиях к реализации концепций доброжелательного образовательного пространства в условиях современного ДОУ	3	09.06.20	11.06.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Голиусова О.А.
3.6.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с ДОУо разработке концепции доброжелательного образовательного пространства в условиях ДОУ (представление опыта работы ДОУ №№ 18 по разработке концепции)	3	15.09.20	17.09.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Голиусова О.А.
3.7.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с ДОУо ходе работы ДОУ по реализации мероприятий по созданию доброжелательного образовательного пространства	3	07.12.20	09.12.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Голиусова О.А.
3.8.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с ДОУо представлении лучших практик ДОУ по созданию доброжелательного образовательного пространства	3	24.03.21	26.03.21	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Голиусова О.А.

3.9.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с УДО о требованиях к реализации концепций доброжелательного образовательного пространства в условиях современного УДО	3	09.06.20	11.06.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Гричаникова И.А
3.10.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с УДО о разработке концепции доброжелательного образовательного пространства в условиях УДО	3	15.09.20	17.09.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Журавлев А.С.
3.11.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с УДО о ходе работы УДО по реализации мероприятий по созданию доброжелательного образовательного пространства	3	07.12.20	09.12.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Нарожняя Т.М.
3.12.	Р	Проведение консультационно-координационного совещания по разработке концепций доброжелательного образовательного пространства с УДО о представлении лучших практик УДО по созданию доброжелательного образовательного пространства	3	24.03.21	26.03.21	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Ковалев А.Ю.
3.13.	Р	Разработка шаблонов документов для защиты и утверждения концепций доброжелательного образовательного пространства в образовательных учреждениях	25	10.08.20	05.09.20	Шаблоны документов	Журавлев А.С.
3.14.	Р	Разработка концепций доброжелательного образовательного пространства образовательных учреждений	22	01.10.20	30.10.20	Отчет по блоку работ	Ковалев А.Ю.
3.14.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Москалева Н.А
3.14.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Кулабухова С.Н.
3.14.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Чепурина О.В.
3.14.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Голиусова О.А.
3.14.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Филиппенко С.К.
3.14.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Ковалев А.Ю.
3.14.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Журавлев А.С.
3.14.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Прохоренко Н.В.
3.14.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Шевченко Е.В.

3.14.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Перькова О.А.
3.14.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Хортюнова Т.В.
3.14.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Романюк Н.Н.
3.14.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	22	01.10.20	30.10.20	Проекты концепций учреждений	Коськова Т.В.
3.15.	-	Разработка дизайн-проектов рекреационных зон образовательных учреждений	26	09.11.20	14.12.20	Отчет по блоку работ	Березка Т.Г.
3.15.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Москалева Н.А.
3.15.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Кулабухова С.Н.
3.15.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Чепурина О.В.
3.15.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Голиусова О.А.
3.15.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Филиппенко С.К.
3.15.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Ковалев А.Ю.
3.15.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Журавлев А.С.
3.15.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Прохоренко Н.В.
3.15.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Шевченко Е.В.
3.15.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Перькова О.А.
3.15.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Хортюнова Т.В.
3.15.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Романюк Н.Н.
3.15.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	26	09.11.20	14.12.20	Сканы дизайн-проектов	Коськова Т.В.
3.16.	Р	Подготовка приказа управления образования о проведении защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон ОУ	6	01.12.20	08.12.20	Приказ	Нарожняя Т.М.

3.17.	Р	Подготовка приказа управления образования о проведении защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон ДОУ	6	01.12.20	08.12.20	Приказ	Чепурина О.В.
3.18.	Р	Подготовка приказа управления образования о проведении защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон УДО	6	01.12.20	08.12.20	Приказ	Ковалев А.Ю.
3.19.	Р	Разработка шаблона презентации для проведения защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон ОУ	4	01.12.20	04.12.20	Шаблон презентации	Нарожня Т.М.
3.20.	Р	Разработка шаблона презентации для проведения защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон ДОУ	4	01.12.20	04.12.20	Шаблон презентации	Голиусова О.А.
3.21.	Р	Разработка шаблона презентации для проведения защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон УДО	4	01.12.20	04.12.20	Шаблон презентации	Ковалев А.Ю.
3.22.	Р	Разработка графика защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон ОУ	5	07.12.20	11.12.20	График проведения мероприятий по защите	Нарожня Т.М.
3.23.	Р	Разработка графика защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон ДОУ	5	07.12.20	11.12.20	График проведения мероприятий по защите	Голиусова О.А.
3.24.	Р	Разработка графика защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон УДО	5	07.12.20	11.12.20	График проведения мероприятий по защите	Ковалев А.Ю.
3.25.	-	Защита концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон образовательных учреждений	5	14.12.20	18.12.20	Отчет по блоку работ	Березка Т.Г.
3.25.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Москалева Н.А
3.25.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Кулабухова С.Н.
3.25.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Чепурина О.В.
3.25.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Голиусова О.А.
3.25.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Филиппенко С.К.
3.25.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Ковалев А.Ю.
3.25.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Журавлев А.С.

3.25.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Прохоренко Н.В.
3.25.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Шевченко Е.В.
3.25.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Перькова О.А.
3.25.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Хортюнова Т.В.
3.25.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Романюк Н.Н.
3.25.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	5	14.12.20	18.12.20	Фотоотчет	Коськова Т.В.
3.26.	Р	Обсуждение итогов защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон ДООУ на городском совещании руководителей	4	21.12.20	25.12.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Нарожняя Т.М.
3.27.	Р	Обсуждение итогов защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон ДООУ на городском совещании руководителей	4	21.12.20	25.12.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Голиусова О.А.
3.28.	Р	Обсуждение итогов защиты концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон ДООУ на городском совещании руководителей	4	21.12.20	25.12.20	Выписка из протокола поручений по итогам совещания	Ковалев А.Ю.
3.29.	Р	Доработка и утверждение концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон образовательных учреждений	18	09.01.21	29.01.21	Отчет по блоку работ	Ковалев А.Ю.
3.29.1.	Р	- 1 кластера (ДООУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Москалева Н.А
3.29.2.	Р	- 2 кластера (ДООУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Кулабухова С.Н.
3.29.3.	Р	- 3 кластер (ДООУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Чепурина О.В.
3.29.4.	Р	- 4 кластер (ДООУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Голиусова О.А.
3.29.5.	Р	- 5 кластер (ДООУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Филиппенко С.К.
3.29.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Ковалев А.Ю.
3.29.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Журавлев А.С.
3.29.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Прохоренко Н.В.

3.29.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Шевченко Е.В.
3.29.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Перькова О.А.
3.29.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Хортюнова Т.В.
3.29.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Романюк Н.Н.
3.29.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	18	09.01.21	29.01.21	Утвержденные концепции и дизайн-проекты	Коськова Т.В.
4.	-	Проведение ремонтных работ	122	10.04.21	10.08.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.1.	-	Подготовка дефектной ведомости на ремонтные работы в образовательных учреждениях:	20	10.04.21	01.05.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.1.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	20	10.04.21	01.05.21	Дефектная ведомость	Половнева Е.В.
4.1.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	20	10.04.21	01.05.21	Дефектная ведомость	Кузьмина Л.А.
4.1.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	20	10.04.21	01.05.21	Дефектная ведомость	Судовцева Н.И.
4.1.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	20	10.04.21	01.05.21	Дефектная ведомость	Гаврюшенко Н.И.
4.1.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	20	10.04.21	01.05.21	Дефектная ведомость	Емельянов И.Г.
4.1.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	20	10.04.21	01.05.21	Дефектная ведомость	Водопьянов А.В.
4.1.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	20	10.04.21	01.05.21	Дефектная ведомость	Кабдин А.В.
4.1.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	20	10.04.21	01.05.21	Дефектная ведомость	Беляева М.В.
4.1.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	20	10.04.21	01.05.21	Дефектная ведомость	Сорокина А.В.
4.2.	-	Подготовка локального сметного расчёта на ремонтные работы в образовательных учреждениях:	20	01.05.21	20.05.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.2.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	20	01.05.21	20.05.21	Локальная смета	Половнева Е.В.

4.2.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	20	01.05.21	20.05.21	Локальная смета	Кузьмина Л.А.
4.2.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	20	01.05.21	20.05.21	Локальная смета	Судовцева Н.И.
4.2.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	20	01.05.21	20.05.21	Локальная смета	Гаврюшенко Н.И.
4.2.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	20	01.05.21	20.05.21	Локальная смета	Емельянов И.Г.
4.2.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	20	01.05.21	20.05.21	Локальная смета	Водопьянов А.В.
4.2.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТГ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	20	01.05.21	20.05.21	Локальная смета	Кабдин А.В.
4.2.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	20	01.05.21	20.05.21	Локальная смета	Беляева М.В.
4.2.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	20	01.05.21	20.05.21	Локальная смета	Сорокина А.В.
4.3.	-	Проверка сметной документации на ремонтные работы в образовательных учреждениях:	10	20.05.21	01.06.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.3.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	10	20.05.21	01.06.21	Письмо УО	Половнева Е.В.
4.3.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	10	20.05.21	01.06.21	Письмо УО	Кузьмина Л.А.
4.3.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	10	20.05.21	01.06.21	Письмо УО	Судовцева Н.И.
4.3.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	10	20.05.21	01.06.21	Письмо УО	Гаврюшенко Н.И.
4.3.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	10	20.05.21	01.06.21	Письмо УО	Емельянов И.Г.
4.3.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	10	20.05.21	01.06.21	Письмо УО	Водопьянов А.В.
4.3.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТГ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	10	20.05.21	01.06.21	Письмо УО	Кабдин А.В.
4.3.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	10	20.05.21	01.06.21	Письмо УО	Беляева М.В.
4.3.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	10	20.05.21	01.06.21	Письмо УО	Сорокина А.В.

4.4.	-	Получение положительного заключения о правильности составления сметной документация на ремонтные работы в образовательных учреждениях:	10	20.05.21	01.06.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.4.1.	P	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	10	01.06.21	10.06.21	Письмо, смета с печатью	Половнева Е.В.
4.4.2.	P	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	10	01.06.21	10.06.21	Письмо, смета с печатью	Кузьмина Л.А.
4.4.3.	P	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	10	01.06.21	10.06.21	Письмо, смета с печатью	Судовцева Н.И.
4.4.4.	P	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	10	01.06.21	10.06.21	Письмо, смета с печатью	Гаврюшенко Н.И.
4.4.5.	P	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	10	01.06.21	10.06.21	Письмо, смета с печатью	Емельянов И.Г.
4.4.6.	P	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	10	01.06.21	10.06.21	Письмо, смета с печатью	Водопьянов А.В.
4.4.7.	P	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	10	01.06.21	10.06.21	Письмо, смета с печатью	Кабдин А.В.
4.4.8.	P	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	10	01.06.21	10.06.21	Письмо, смета с печатью	Беляева М.В.
4.4.9.	P	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	10	01.06.21	10.06.21	Письмо, смета с печатью	Сорокина А.В.
4.5.	-	Подготовка документации для определения подрядной организации:	10	10.06.21	20.06.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.5.1.	P	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	10	10.06.21	20.06.21	Информация о предмете заказа	Половнева Е.В.
4.5.2.	P	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	10	10.06.21	20.06.21	Информация о предмете заказа	Кузьмина Л.А.
4.5.3.	P	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	10	10.06.21	20.06.21	Информация о предмете заказа	Судовцева Н.И.
4.5.4.	P	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	10	10.06.21	20.06.21	Информация о предмете заказа	Гаврюшенко Н.И.
4.5.5.	P	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	10	10.06.21	20.06.21	Информация о предмете заказа	Емельянов И.Г.
4.5.6.	P	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	10	10.06.21	20.06.21	Информация о предмете заказа	Водопьянов А.В.
4.5.7.	P	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	10	10.06.21	20.06.21	Информация о предмете заказа	Кабдин А.В.
4.5.8.	P	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	10	10.06.21	20.06.21	Информация о предмете заказа	Беляева М.В.

4.5.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	10	10.06.21	20.06.21	Информация о предмете заказа	Сорокина А.В.
4.6.	-	Согласование документации на закупку	10	20.06.21	01.07.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.6.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	10	20.06.21	01.07.21	Лист согласования	Половнева Е.В.
4.6.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	10	20.06.21	01.07.21	Лист согласования	Кузьмина Л.А.
4.6.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	10	20.06.21	01.07.21	Лист согласования	Судовцева Н.И.
4.6.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	10	20.06.21	01.07.21	Лист согласования	Гаврюшенко Н.И.
4.6.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	10	20.06.21	01.07.21	Лист согласования	Емельянов И.Г.
4.6.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	10	20.06.21	01.07.21	Лист согласования	Водопьянов А.В.
4.6.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	10	20.06.21	01.07.21	Лист согласования	Кабдин А.В.
4.6.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16, МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	10	20.06.21	01.07.21	Лист согласования	Беяева М.В.
4.6.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	10	20.06.21	01.07.21	Лист согласования	Сорокина А.В.
4.7.	-	Определение подрядной организации	10	01.07.21	10.07.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.7.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	10	01.07.21	10.07.21	Протокол об аукционе	Половнева Е.В.
4.7.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	10	01.07.21	10.07.21	Протокол об аукционе	Кузьмина Л.А.
4.7.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	10	01.07.21	10.07.21	Протокол об аукционе	Судовцева Н.И.
4.7.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	10	01.07.21	10.07.21	Протокол об аукционе	Гаврюшенко Н.И.
4.7.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	10	01.07.21	10.07.21	Протокол об аукционе	Емельянов И.Г.
4.7.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	10	01.07.21	10.07.21	Протокол об аукционе	Водопьянов А.В.

4.7.7.	P	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТГ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	10	01.07.21	10.07.21	Протокол об аукционе	Кабдин А.В.
4.7.8.	P	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	10	01.07.21	10.07.21	Протокол об аукционе	Беляева М.В.
4.7.9.	P	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	10	01.07.21	10.07.21	Протокол об аукционе	Сорокина А.В.
4.8.	-	Заключение контрактов на выполнение работ	10	10.07.21	20.07.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.8.1.	P	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	10	10.07.21	20.07.21	Контракт	Половнева Е.В.
4.8.2.	P	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	10	10.07.21	20.07.21	Контракт	Кузьмина Л.А.
4.8.3.	P	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	10	10.07.21	20.07.21	Контракт	Судовцева Н.И.
4.8.4.	P	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	10	10.07.21	20.07.21	Контракт	Гаврюшенко Н.И.
4.8.5.	P	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	10	10.07.21	20.07.21	Контракт	Емельянов И.Г.
4.8.6.	P	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	10	10.07.21	20.07.21	Контракт	Водопьянов А.В.
4.8.7.	P	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТГ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	10	10.07.21	20.07.21	Контракт	Кабдин А.В.
4.8.8.	P	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	10	10.07.21	20.07.21	Контракт	Беляева М.В.
4.8.9.	P	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	10	10.07.21	20.07.21	Контракт	Сорокина А.В.
4.9.	-	Контроль за ходом выполнения ремонтных работ	25	20.07.21	05.08.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.9.1.	P	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	25	20.07.21	05.08.21	Фотофиксация	Половнева Е.В.
4.9.2.	P	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	25	20.07.21	05.08.21	Фотофиксация	Кузьмина Л.А.
4.9.3.	P	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	25	20.07.21	05.08.21	Фотофиксация	Судовцева Н.И.
4.9.4.	P	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	25	20.07.21	05.08.21	Фотофиксация	Гаврюшенко Н.И.

4.9.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	25	20.07.21	05.08.21	Фотофиксация	Емельянов И.Г.
4.9.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	25	20.07.21	05.08.21	Фотофиксация	Водопьянов А.В.
4.9.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	25	20.07.21	05.08.21	Фотофиксация	Кабдин А.В.
4.9.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	25	20.07.21	05.08.21	Фотофиксация	Беляева М.В.
4.9.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	25	20.07.21	05.08.21	Фотофиксация	Сорокина А.В.
4.10.	-	Приёмка выполненных работ	5	05.08.21	10.08.21	Отчет по блоку работ	Сорокина А.В.
4.10.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	5	05.08.21	10.08.21	АКТ, КС-2, КС-3. Фотофиксация	Половнева Е.В.
4.10.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	5	05.08.21	10.08.21	АКТ, КС-2, КС-3. Фотофиксация	Кузьмина Л.А.
4.10.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	5	05.08.21	10.08.21	АКТ, КС-2, КС-3. Фотофиксация	Судовцева Н.И.
4.10.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	5	05.08.21	10.08.21	АКТ, КС-2, КС-3. Фотофиксация	Гаврюшенко Н.И.
4.10.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	5	05.08.21	10.08.21	АКТ, КС-2, КС-3. Фотофиксация	Емельянов И.Г.
4.10.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	5	05.08.21	10.08.21	АКТ, КС-2, КС-3. Фотофиксация	Водопьянов А.В.
4.10.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	5	05.08.21	10.08.21	АКТ, КС-2, КС-3. Фотофиксация	Кабдин А.В.
4.10.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	5	05.08.21	10.08.21	АКТ, КС-2, КС-3. Фотофиксация	Беляева М.В.
4.10.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	5	05.08.21	10.08.21	АКТ, КС-2, КС-3. Фотофиксация	Сорокина А.В.
5.	-	Закупка мебели и оборудования	92	01.09.21	01.12.21	Отчет по блоку работ	Прохоренко Н.В.
5.1.	Р	Сбор коммерческих предложений от потенциальных поставщиков	10	01.09.21	10.09.21	Коммерческие предложения	Перькова О.А.
5.2.	Р	Внесение планируемых закупок в план-график	10	10.09.21	20.09.21	Скриншоты из АЦК	Шевченко Е.В.
5.3.	Р	Подготовка технических заданий	20	20.09.21	10.10.21	Техническое задание	Коськова Т.В.
5.4.	Р	Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования	10	10.10.21	20.10.21	Контракт с поставщиком	Прохоренко Н.В.

5.5.	Р	Поставка оборудования и материалов	10	20.10.21	01.11.21	Товарные накладные	Хортюнова Т.В.
5.6.	Р	Установка оборудования, проведение монтажных работ	15	01.11.21	15.11.21	Фотоотчет	Романюк Н.Н.
5.7.	Р	Контроль за исполнением контракта	15	15.11.21	01.12.21	Платежное поручение	Журавлев А.С.
6.	-	Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях				Отчет по блоку работ	Ковалев А.Ю.
6.1.	-	Реализации концепций доброжелательного образовательного пространства и дизайн-проектов рекреационных зон для обучающихся и воспитанников:	30	01.02.21	15.07.21	Отчет по блоку работ	Березка Т.Г.
6.1.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Москалева Н.А
6.1.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Кулабухова С.Н.
6.1.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Чепурина О.В.
6.1.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Голиусова О.А.
6.1.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Филиппенко С.К.
6.1.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Ковалев А.Ю.
6.1.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Журавлев А.С.
6.1.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Прохоренко Н.В.
6.1.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Шевченко Е.В.
6.1.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Перькова О.А.
6.1.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Хортюнова Т.В.
6.1.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Романюк Н.Н.
6.1.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	30	01.02.21	15.07.21	Фотоотчет	Коськова Т.В.
6.2.	-	Оценка эффективности работы образовательных учреждений по созданию рекреационных зон (в рамках приемки к новому учебному году)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет по блоку работ	Березка Т.Г.
6.2.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Москалева Н.А
6.2.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Кулабухова С.Н.
6.2.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Чепурина О.В.
6.2.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Голиусова О.А.
6.2.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Филиппенко С.К.
6.2.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Ковалев А.Ю.

6.2.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Журавлев А.С.
6.2.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Прохоренко Н.В.
6.2.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Шевченко Е.В.
6.2.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Перькова О.А.
6.2.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Хортюнова Т.В.
6.2.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Романюк Н.Н.
6.2.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	24	20.07.21	10.08.21	Отчет исполнителя	Коськова Т.В.
6.3.	-	Создание рекреационных зон комфорта для педагогов ДОУ	23	01.08.21	25.08.21	Отчет по блоку работ	Березка Т.Г.
6.3.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Москалева Н.А
6.3.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Кулабухова С.Н.
6.3.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Чепурина О.В.
6.3.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Голиусова О.А.
6.3.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Филиппенко С.К.
6.3.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Ковалев А.Ю.
6.3.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Журавлев А.С.
6.3.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Прохоренко Н.В.
6.3.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Шевченко Е.В.
6.3.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Перькова О.А.
6.3.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Хортюнова Т.В.
6.3.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Романюк Н.Н.
6.3.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	23	01.08.21	25.08.21	Фотоотчет	Коськова Т.В.
6.4.	-	Организация системы навигации в ДОУ	30	01.07.20	01.09.20	Отчет по блоку работ	Березка Т.Г.
6.4.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Москалева Н.А
6.4.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Кулабухова С.Н.
6.4.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Чепурина О.В.
6.4.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Голиусова О.А.

6.4.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Филиппенко С.К.
6.4.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Ковалев А.Ю.
6.4.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Журавлев А.С.
6.4.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Прохоренко Н.В.
6.4.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Шевченко Е.В.
6.4.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Перькова О.А.
6.4.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Хортюнова Т.В.
6.4.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Романюк Н.Н.
6.4.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	30	01.07.20	01.09.20	Фотоотчет	Коськова Т.В.
7.	-	Информационно-аналитические мероприятия		27.01.20	01.12.21	Отчет по блоку работ	Журавлев А.С.
7.1.	Р	Разработка анкеты для проведения опроса среди учащихся по созданию доброжелательного образовательного пространства	10	01.03.20	10.03.20	Форма анкеты	Прохоренко Н.В.
7.2.	Р	Проведение анкетирования среди учащихся по созданию доброжелательного образовательного пространства в начале реализации проекта	20	10.03.20	01.04.20	Результаты анкетирования	Ковалев А.Ю.
7.3.	Р	Разработка анкеты для проведения опроса педагогов ОУ и УДО по созданию доброжелательного образовательного пространства в начале реализации проекта	5	01.03.20	05.03.20	Форма анкеты	Нарожняя Т.М.
7.4.	Р	Разработка анкеты для проведения опроса педагогов ДОУ по созданию доброжелательного образовательного пространства в начале реализации проекта	5	27.01.20	31.01.20	Форма анкеты	Чепурина О.В.
7.5.	-	Проведение анкетирования среди педагогов по созданию доброжелательного образовательного пространства в начале реализации проекта	24	10.02.20	26.02.20	Отчет по блоку работ	Березка Т.Г.
7.5.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	24	10.02.20	26.02.20	Результаты анкетирования	Москалева Н.А.
7.5.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	24	10.02.20	26.02.20	Результаты анкетирования	Кулабухова С.Н.
7.5.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	24	10.02.20	26.02.20	Результаты анкетирования	Чепурина О.В.
7.5.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	24	10.02.20	26.02.20	Результаты анкетирования	Голиусова О.А.
7.5.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	24	10.02.20	26.02.20	Результаты анкетирования	Филиппенко С.К.
7.5.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	20	10.03.20	01.04.20	Результаты анкетирования	Ковалев А.Ю.

7.5.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	20	10.03.20	01.04.20	Результаты анкетирования	Журавлев А.С.
7.5.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	20	10.03.20	01.04.20	Результаты анкетирования	Прохоренко Н.В.
7.5.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	20	10.03.20	01.04.20	Результаты анкетирования	Шевченко Е.В.
7.5.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	20	10.03.20	01.04.20	Результаты анкетирования	Перькова О.А.
7.5.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	20	10.03.20	01.04.20	Результаты анкетирования	Хортюнова Т.В.
7.5.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	20	10.03.20	01.04.20	Результаты анкетирования	Романюк Н.Н.
7.5.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	20	10.03.20	01.04.20	Результаты анкетирования	Коськова Т.В.
7.6.	-	Проведение анкетирования среди педагогов по созданию доброжелательного образовательного пространства в конце реализации проекта	16	10.12.21	26.12.21	Отчет по блоку работ	Ковалев А.Ю.
7.6.1.	Р	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Москалева Н.А
7.6.2.	Р	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Кулабухова С.Н.
7.6.3.	Р	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Чепурина О.В.
7.6.4.	Р	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Голиусова О.А.
7.6.5.	Р	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Филиппенко С.К.
7.6.6.	Р	- 6 кластер (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 5, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Ковалев А.Ю.
7.6.7.	Р	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11, МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Журавлев А.С.
7.6.8.	Р	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Прохоренко Н.В.
7.6.9.	Р	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Шевченко Е.В.
7.6.10.	Р	- 10 кластер (ОУ №№ 22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Перькова О.А.
7.6.11.	Р	- 11 кластер (ОУ №№ 29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист»)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Хортюнова Т.В.
7.6.12.	Р	- 12 кластер (ОУ №№ 34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Романюк Н.Н.

7.6.13.	Р	- 13 кластер (ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Коськова Т.В.
7.7.	Р	Проведение анкетирования среди учащихся по созданию доброжелательного образовательного пространства в конце реализации проекта	16	10.12.21	26.12.21	Результаты анкетирования	Журавлев А.Ю
7.8.	Р	Освещение реализации проекта в СМИ и на официальных сайтах по результатам 2020 года	30	01.12.20	30.12.20	Ссылки на СМИ и сайты	Шуваева Ю.В.
7.9.	Р	Освещение реализации проекта в СМИ и на официальных сайтах по результатам 2021 года	30	01.11.21	01.12.21	Ссылки на СМИ и сайты	Шуваева Ю.В.
8.	-	Обобщение опыта работы и мониторинг результатов проекта	51	10.10.21	01.12.21	Отчет по блоку работ	Журавлев А.С.
8.1.	Р	Разработка электронного сборника концепций доброжелательного образовательного пространства в образовательных учреждениях	10	10.10.21	20.10.21	Электронный сборник	Журавлев А.С.
8.2.	Р	Разработка электронного сборника дизайн проектов образовательных учреждений	10	20.10.21	01.11.21	Электронный сборник	Нарожняя Т.М.
8.3.	Р	Разработка фотоальбома рекреационных зон в образовательных учреждениях	15	01.11.21	15.11.21	Электронный сборник	Сергеева А.Ю.
8.4.	Р	Представление результатов проекта на коллегии управления образования	15	15.11.21	01.12.21	Приказ	Ковалев А.Ю.
ИТОГО:			686	15.01.20	01.12.21		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие
1.	Организационные и координационные мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
2.	Организация работы консультативного дизайн-центра	0	0	0	0	0	0	0
3.	Разработка концепций доброжелательного образовательного пространства в образовательных учреждениях	0	0	0	0	0	0	0
4.	Проведение ремонтных работ	1 000,0	0	0	0	0	0	1 000,0
4.1.	Подготовка дефектной ведомости на ремонтные работы в образовательных учреждениях:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДТ)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5.	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	0	0	0	0	0	0	0

4.1.6.	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.7.	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.8.	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.9.	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Подготовка локального сметного расчёта на ремонтные работы в образовательных учреждениях:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76,ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5.	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7.	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8.	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.9.	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Проверка сметной документации на ремонтные работы в образовательных учреждениях:	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2.	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4.	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76,ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.5.	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.6.	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.7.	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.8.	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	0	0	0	0	0	0	0
4.3.9.	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	0	0	0	0	0	0	0

4.4.	Получение положительного заключения о правильности составления сметной документация на ремонтные работы в образовательных	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.2.	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3.	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.4.	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.5.	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.6.	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.7.	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.8.	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16, МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	0	0	0	0	0	0	0
4.4.9.	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Подготовка документации для определения подрядной организации:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.2.	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3.	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.4.	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.5.	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.6.	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.7.	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.8.	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16, МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	0	0	0	0	0	0	0
4.5.9.	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Согласование документации на закупку	0	0	0	0	0	0	0
4.6.1.	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	0	0	0	0	0	0	0
4.6.2.	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	0	0	0	0	0	0	0
4.6.3.	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	0	0	0	0	0	0	0
4.6.4.	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76, ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	0	0	0	0	0	0	0
4.6.5.	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	0	0	0	0	0	0	0

4.6.6.	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	0	0	0	0	0	0	0
4.6.7.	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	0	0	0	0	0	0	0
4.6.8.	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	0	0	0	0	0	0	0
4.6.9.	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Определение подрядной организации	0	0	0	0	0	0	0
4.7.1.	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	0	0	0	0	0	0	0
4.7.2.	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	0	0	0	0	0	0	0
4.7.3.	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	0	0	0	0	0	0	0
4.7.4.	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76,ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	0	0	0	0	0	0	0
4.7.5.	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	0	0	0	0	0	0	0
4.7.6.	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	0	0	0	0	0	0	0
4.7.7.	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	0	0	0	0	0	0	0
4.7.8.	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	0	0	0	0	0	0	0
4.7.9.	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Заключение контрактов на выполнение работ	1 000,0	0	0	0	0	0	1 000,0
4.8.1.	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	111,0	0	0	0	0	0	111,0
4.8.2.	- 2 кластера (ДОУ №№ 1,3,11,12,16,17,43,46,47,48,53,57,58,71)	111,0	0	0	0	0	0	111,0
4.8.3.	- 3 кластер (ДОУ №№ 4,23,35,49,52,60,63,64,67,68,72,75,79,81,85)	111,0	0	0	0	0	0	111,0
4.8.4.	- 4 кластер (ДОУ №№ 5,6,7,8,10,13,15,25,33,34,36,54,76,ОУ №№ 39,47,48,49,50,51, МБУДО БДДТ)	112,0	0	0	0	0	0	112,0
4.8.5.	- 5 кластер (ДОУ №№ 19,28,39,41,56,59,65,78,80,84,86,87,89)	111,0	0	0	0	0	0	111,0
4.8.6.	- 6 кластер (ОУ №№ 1,2,3,4,5,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46, МБУДО «Юность», МБУДО ДЮСШ по ЗВС)	111,0	0	0	0	0	0	111,0
4.8.7.	- 7 кластер (ОУ №№ 6, 7,8,10,11,29,30,31,32,33, МБУДО ЦТО и ДТТ, МБУДО «Турист», МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ «Олимп»)	111,0	0	0	0	0	0	111,0
4.8.8.	- 8 кластер (ОУ №№ 12,13,14,15,16,МБУДО СЮН, МБУДО ДЮСШ №7)	111,0	0	0	0	0	0	111,0
4.8.9.	- 9 кластер (ОУ №№ 17,18,19,20,21,22,24,26,27,28, МБУДО «Белогорье», МБУДО ДЮСШ №4, МБУДО СШ №6, МБУДО «Ровесник»)	111,0	0	0	0	0	0	111,0
4.9.	Контроль за ходом выполнения ремонтных работ	0	0	0	0	0	0	0
4.9.1.	- 1 кластера (ДОУ №№ 2,9,14,18,27,40,42,45,66,69,70,74,82,88)	0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Несоблюдение поставщиками сроков поставки оборудования	Поставка оборудования позже запланированного срока	Организация регулярного, систематического взаимодействия с	Ковалев А.Ю.	Перенос сроков внедрения
2.	Отсутствие финансирования в достаточном объеме для реализации проекта	Поставка оборудования не в полном объеме	Поиск дополнительных источников финансирования	Ковалев А.Ю.	Привлечение внебюджетных
3.	Организационно-кадровый риск	Отсутствие ответственного за проведение мероприятия	Определение специалистов для замены отсутствующего	Ковалев А.Ю.	Замена отсутствующего

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Мухартов Андрей Александрович, заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию	Проектный менеджер 2 класса	Куратор проекта	-
2.	Ковалев Алексей Юрьевич, заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта, член рабочей группы	Приказ управления образования
3.	Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ НМИЦ	Нет ранга	Администратор проекта, член рабочей группы	Приказ управления образования
4.	Сергеева Алина Юрьевна, заместитель начальника отдела МБУ НМИЦ	Нет ранга	Оператор мониторинга, член рабочей группы	Приказ управления образования
5.	Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования
6.	Журавлев Алексей Сергеевич, директор МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
7.	Прохоренко Наталья Васильевна, начальник отдела МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
8.	Шевченко Евгений Владимирович, заместитель начальника отдела МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
9.	Коськова Татьяна Владимировна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
10.	Хортюнова Татьяна Викторовна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
11.	Перькова Оксана Алексеевна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования

12.	Романюк Наталья Николаевна, ведущий специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
13.	Березка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования
14.	Чепурина Ольга Владимировна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования
15.	Москалева Наталья Александровна, ведущий специалист отдела дошкольного образования	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования
16.	Голиусова Ольга Александровна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
17.	Кулабухова Светлана Николаевна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
18.	Филиппенко Светлана Константиновна, заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Белгорода	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы	Приказ управления образования
19.	Шуваева Юлия Владимировна, главный специалист МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
20.	Сергеева Алина Юрьевна, заместитель начальника отдела МБУ НМИЦ	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
21.	Сорокина Алина Владимировна, директор МКУ ЦРО	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
22.	Половнева Елена Викторовна, начальник отдела МКУ ЦРО	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
23.	Кузьмина Лариса Анатольевна, ведущий инженер МКУ ЦРО	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
24.	Судовцева Наталья Ивановна, ведущий инженер МКУ ЦРО	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
25.	Гаврюшенко Ирина Сергеевна, ведущий инженер МКУ ЦРО	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
26.	Емельянов Игорь Геннадьевич, ведущий инженер МКУ ЦРО	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
27.	Водопьянов Андрей Владимирович, главный инженер МКУ ЦРО	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
28.	Кабдин Александр Викторович, начальник отдела МКУ ЦРО	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования
29.	Беляева Марина Витальевна, начальник отдела МКУ ЦРО	Нет ранга	Член рабочей группы	Приказ управления образования

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Еженедельно